


10

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामपुर
सामान्य इंदिरा आवास योजनान्तर्गत पंचायतवार प्रगति प्रतिवेदन

जिला-कैमूर (भमुआ)

Month - December 2014

क्र० सं०	पंचायत का नाम	वर्ष 2013-14 का अवशेष लक्ष्य	वर्ष 2014-15 का लक्ष्य	कुल लक्ष्य	पूर्व माह में पूर्ण ईकाई	इस माह में पूर्ण ईकाई	कुल पूर्ण ईकाई	कुल अपूर्ण ईकाई	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	बेलांव	31	34	65	4	34	38	27	
2	खरेन्दा	53	40	93	34	40	74	19	
3	पसाई	36	43	79	0	43	43	36	
4	अमांव	33	75	108	10	70	80	28	
5	जलालपुर	44	43	87	10	43	53	34	
6	बड़कागांव	25	31	56	8	30	38	18	
7	कुडारी	5	47	52	0	47	47	5	
8	भीतरीबाँध	21	72	93	14	72	86	7	
9	सबार	14	46	60	7	45	52	8	
	कुल योग :-	262	431	693	87	424	511	182	
पूर्व वर्ष की राशि 01/04/14		इस वर्ष उपलब्ध राशि	कुल प्राप्त राशि	पूर्व माह तक व्यय की गयी राशि	प्रतिवेदित माह में व्यय की गयी राशि	कुल व्यय	अवशेष राशि		
1		2	3	4	5	6	7		
15517566.00		18942251.00	34459817.00	8855500.00	19603200.00	28458700.00	6001117.00		
योजना की राशि-4638815=00									
शौचालय की राशि - 758800=00									
सूद की राशि-603502=00									


प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
रामपुर
 31-12-2014